

opdateret pr. 19/6

Projekt: Fjernvarme
Kunde: Brande Fjernvarme
Projektleder: Daniel Okkels

Måned	Uge	Dato	Juni				Juli				August				September				Oktober				November							
			m	t	o	f	m	t	o	f	m	t	o	f	m	t	o	f	m	t	o	f	m	t	o	f	m	t	o	f
Anlægsperiode																														
Opstart byggepladsindretning og stiktaaler	Uge 24																													
Storegade	Uge 24-25																													
Vejlevej: nr 2 til Porsbakken	Uge 25-29																													
<i>Evt spildevands krydsning vejlevej</i>	uge 30																													
Vejlevej: Prosbakken til Martensens Allé	Uge 31-32																													
Martensens allé	Uge 32-35																													
Engtoften	uge 35-38																													
Linde Allé	uge 38-39																													
Porsbakken	Uge 39-41																													
Bjerglide vej	Uge 41-45																													
Møllebakken	Uge 45-46																													
Aflevering	Uge 47																													